

## CRONOLOGÍA DE LOS TRABAJOS

<b>FECHAS (1)</b>	<b>ACCIONES (ESCENARIO MAS FAVORABLE)</b>
Sábado 16 de febrero	Un camión góndola impacta contra el puente.
19 de febrero	Se inician los trabajos de demolición.
20 de febrero	Comienzan las tareas de desescombro.
20 de febrero	Se inician las gestiones administrativas para la apertura de un centro de trabajo y estudios previos al proyecto de obra.
21 de febrero	Declaración de emergencia mediante Resolución 169/2019, del DG de Obras Públicas.
1 de marzo	Concluye el proyecto de obras y el encargo de vigas de hormigón a la empresa PRECON, de Castejón.
11 de marzo	Se inician las obras de reconstrucción del tablero, con el recrecido de la pila entre el vano 2 y 3.
12 a 15 de marzo	Armadura, encofrado y hormigonado de la pila y ejecución de la meseta para colocación de apoyos (recrecido pila 2 y fabricado de vigas).
16 de marzo	Repetición del proceso anterior en la pila situada entre los vanos 3 y 4 (recrecido pila 3 y fabricado de vigas).
26 de marzo	Hidrodemolición de zunchos armados sobre el que apoyarán los pretiles metálicos.
26-27 de marzo	Colocación de neoprenos de apoyo de las vigas.
28 de marzo	Colocación de las vigas.
29 de marzo – 3 de abril	Ferrallado del tablero.
4 de abril	Previsión de hormigonado de las losas del puente.
5-12 de abril	Previsión de curado de la losa y pavimento del puente y colocación de pretil.
15 de abril	Previsión de apertura provisional. Colocación de señalización y remates.