

# Andamios

## FICHAS DE COMPROBACIÓN EN OBRA

### ANDAMIOS TUBULARES

Supervisor: ..... Fecha: .....

Empresa usuaria: .....

Centro de trabajo: ..... Localidad: .....

Tipo de obra: Edificación  Obra civil  Obra con Plan de Seguridad: SI  NO

CONDICIONES DE LOS ANDAMIOS TUBULARES MONTADOS SEGÚN CONFIGURACIÓN TIPO	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	NO PROCEDE
El andamio tiene certificado de producto y manual de instrucciones				
Todos los componentes del andamio son del modelo certificado o compatible				
Está montado según el manual de instrucciones del fabricante				
Está montado por montadores con formación <small>empresa montadora: .....</small>				
Los montadores disponen del manual de instrucciones o plan de montaje				
Los apoyos están inmovilizados y son sólidos y estables				
Arriostrado o estabilizado si la altura no es autoestable (4 veces el lado menor de la base)				
Acceso a las plataformas mediante escaleras o escalas interiores				
Las plataformas a más de 2 m de altura están protegidas con barandillas y rodapié				
Hay barandillas con rodapié en lado de fachada si la separación es $\geq 20$ cm				
Las plataformas tienen indicada la carga máxima (incluidas las de paso con trampilla)				
Las plataformas tienen una anchura no menor de 60 cm				
No existen huecos peligrosos entre plataformas, o entre plataformas y barandillas				
Las plataformas de trabajo están enclavadas para que no puedan moverse				
Los componentes del andamio no tienen deterioros aparentes				
No se aprecian modificaciones sustanciales hechas por los usuarios				
El montaje y las modificaciones han sido supervisados por persona competente				
Ha sido inspeccionado por persona competente antes del primer uso, y después periódicamente, en modificaciones, periodos de inactividad, etc.				
La supervisión, modificaciones e inspecciones están documentadas, hay acta de montaje				
CONDICIONES PARTICULARES PARA ANDAMIOS TUBULARES MONTADOS SEGÚN CONFIGURACIÓN "NO TIPO"				
Plan de montaje y nota de cálculo redactados por titulado universitario habilitado				
El montaje y las modificaciones han sido supervisados por titulado universitario habilitado				
Ha sido inspeccionado por titulado universitario habilitado antes del primer uso, y después periódicamente, en modificaciones, periodos de inactividad, etc.				
La supervisión, modificaciones e inspecciones están documentadas, hay acta de montaje				

<b>ANDAMIOS DE MÁSTIL</b>		Supervisor: .....		Fecha: .....	
Empresa usuaria: .....					
Centro de trabajo: .....				Localidad: .....	
Tipo de obra: Edificación <input type="checkbox"/> Obra civil <input type="checkbox"/>			Obra con Plan de Seguridad: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

  

ANDAMIOS DE MÁSTIL CON MARCADO CE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	NO PROCEDE
Tiene declaración CE de conformidad y manual de instrucciones				
Todos los componentes del andamio son del modelo con marcado CE				
Se ha instalado según las instrucciones del fabricante				
Está montado por montadores con formación <small>empresa montadora: _____</small>				
Los montadores disponen del manual de instrucciones o plan de montaje				
Los apoyos están inmovilizados y son sólidos, estables y regulables				
La barandilla perimetral tiene 1,10 m de altura con barra intermedia y rodapié				
La protección perimetral en el lado de fachada cumple la norma UNE-EN 1495 (para separaciones ≤ 25 cm, 25 ÷ 40 cm, > 40 cm)				
No existen huecos peligrosos entre plataformas, o entre plataformas y barandillas				
Los mástiles tienen protección vertical de 2 m de altura en la plataforma				
No hay obstáculos fijos en el recorrido vertical de la plataforma				
Las extensiones telescópicas están enclavadas				
Las extensiones en zona de mástiles en caso de anclajes largos se hacen mediante los complementos previstos por el fabricante, sin posibilidad de colisión				
La zona inferior del andamio está balizada				
Los usuarios conocen el manual de instrucciones de uso				
No se han hecho modificaciones sustanciales por parte de los usuarios				
Se respetan las condiciones de carga establecidas por el fabricante. Si hay extensiones no se coloca carga sobre las mismas				
El montaje y las modificaciones han sido supervisados por persona competente				
Ha sido inspeccionado por persona competente antes del primer uso, y después periódicamente, en modificaciones, periodos de inactividad, etc.				
La supervisión, modificaciones e inspecciones están documentadas, hay acta de montaje				
CONDICIONES PARTICULARES PARA ANDAMIOS SIN MARCADO CE O EN CONFIGURACIÓN NO PREVISTA POR EL FABRICANTE				
Existe evaluación de riesgos específica con adecuación al RD 1215/97 y plan de montaje redactado por titulado universitario habilitado, incluida nota de cálculo				
El montaje y las modificaciones han sido supervisados por titulado universitario habilitado				
Ha sido inspeccionado por titulado universitario habilitado antes del primer uso, y después periódicamente, en modificaciones, periodos de inactividad, etc.				
La supervisión, modificaciones e inspecciones están documentadas, hay acta de montaje				

ANDAMIOS COLGADOS

Supervisor: ..... Fecha: .....

Empresa usuaria: .....

Centro de trabajo: ..... Localidad: .....

Tipo de obra: Edificación  Obra civil  Obra con Plan de Seguridad: SI  NO

ANDAMIOS COLGADOS CON MARCADO CE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	NO PROCEDE
Tiene declaración CE de conformidad y manual de instrucciones				
Todos los componentes del andamio son del modelo con marcado CE				
Se ha instalado según las instrucciones del fabricante				
Está montado por montadores con formación <small>empresa montadora:</small>				
Los montadores disponen del manual de instrucciones o plan de montaje				
Los cables de suspensión trabajan en posición vertical y paralelos entre sí				
La plataforma de trabajo está protegida en todo su perímetro, incluido el frente a fachada, por barandillas de 1 m de altura con barra intermedia y rodapié				
Las plataformas se mantienen horizontales durante el trabajo				
La separación del andamio a la fachada es inferior a 30 cm				
Los usuarios conocen el manual de instrucciones de uso				
El andamio se inmoviliza durante la entrada y salida de personas				
En la plataforma se indican la carga máxima y el número máximo de personas				
No se sobrepasa la carga máxima ni se acumulan materiales innecesarios				
Las plataformas están dotadas de sistema de cuelgue de seguridad con doble sirga				
Los ganchos de las sirgas disponen de pestillo de seguridad				
La zona inferior bajo el andamio está balizada				
No se han hecho las modificaciones sustanciales por parte de los usuarios				
Si se aprecia riesgo de caída de altura los operarios utilizan arnés de seguridad atado a línea de vida				
El montaje y las modificaciones han sido supervisados por persona competente				
Ha sido inspeccionado por persona competente antes del primer uso, y después periódicamente, en modificaciones, periodos de inactividad, etc.				
La supervisión, modificaciones e inspecciones están documentadas, hay acta de montaje				
CONDICIONES PARTICULARES PARA ANDAMIOS SIN MARCADO CE O EN CONFIGURACIÓN NO PREVISTA POR EL FABRICANTE				
Existe evaluación de riesgos específica con adecuación al RD 1215/97 y plan de montaje redactado por titulado universitario habilitado, incluida nota de cálculo				
El montaje y las modificaciones han sido supervisados por titulado universitario habilitado				
Ha sido inspeccionado por titulado universitario habilitado antes del primer uso, y después periódicamente, en modificaciones, periodos de inactividad, etc.				
La supervisión, modificaciones e inspecciones están documentadas, hay acta de montaje				